

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนเงิน-บ้านขาดบ้านดอนเงิน หมู่ที่ 11	6,437,900	6,100,000	337,900	✓	-	-	7 ม.ค.66- 26 มิ.ย.66	กองช่าง	
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองกุง-บ้านดงศรีสำราญ หมู่ที่ 6	134,000	132,000	2,000	✓	-	-	6 ก.พ.66- 8 มี.ค.66	กองช่าง	
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองกุง-สปก.บ้านหนองกุง หมู่ที่ 6	87,000	85,000	2,000	✓	-	-	6 ก.พ.66- 8 มี.ค.66	กองช่าง	
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตถนนพื้นที่บ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 (สายบ้านหนองกุง-ฝายบุงบ้าน)	228,000	225,000	3,000	✓	-	-	22 ก.พ.66- 24 มี.ค.66	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ่ม สปก. จากบ้านนายสมคิด-วัดคริสต์บ้านนาพระ หมู่4	446,000	433,000	13,000	✓	-	-	2 ก.พ.66- 23 เม.ย.66	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสายันต์-บ้านนายสมิง บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 13	62,000	60,000	2,000	✓	-	-	28 ก.พ.66- 24 เม.ย.66	กองช่าง	
7	โครงการขยายไหล่ทางและต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนเงิน หมู่ที่ 13 (บ้านนายสุรพล)	63,000	58,000	5,000	✓	-	-	28 ก.พ.66- 24 เม.ย.66	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสี-หอบูตาบ้านดงชันทอง หมู่ที่ 10	81,000	78,000	3,000	✓	-	-	28 ก.พ.66- 25 เม.ย.66	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอกงพิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
9	โครงการขยายไหล่ทางและต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนเงิน หมู่ที่13 (บ้านนายสมคิด)	79,000	77,000	2,000	✓	-	-	28 ก.พ.66- 25 เม.ย.66	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางชูใจ-บ้านนางบัวผันบ้านดอนเงิน หมู่13	52,000	50,000	2,000	✓	-	-	28 ก.พ.66- 25 เม.ย.66	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเตียงใจ-บ้านนางศิริลักษณ์ บ้านดอนเงิน หมู่ที่13	95,000	92,000	3,000	✓	-	-	28 ก.พ.66- 25 เม.ย.66	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายบุญเดช-นายประยัดบ้านดอนเงิน หมู่ที่ 13	81,000	78,000	3,000	✓	-	-	28 ก.พ.66- 25 เม.ย.66	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านดองเงิน หมู่ที่11-บ้านหนองไชยวาน หมู่ที่1	55,000	50,000	5,000	✓	-	-	28 ก.พ.66- 25 เม.ย.66	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางวงเดือน-ป่าช้า บ้านโคกสว่าง หมู่ที่7	446,000	433,000	13,000	✓	-	-	28 ก.พ.66- 29 เม.ย.66	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนคสส.เดิม-วัดป่า บ้านโคกสว่าง หมู่ที่12	446,000	433,000	13,000	✓	-	-	28 ก.พ.66- 29 เม.ย.66	กองช่าง	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมาน-สามแยก หนองกุง บ้านดงศรีสำราญ หมู่ที่ 9	437,000	424,000	13,000	✓	-	-	28 ก.พ.66- 29 เม.ย.66	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอกงพิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างวัดโพธิ์ศรีแก้ว บ้านยาง หมู่ที่ 3	446,000	433,000	13,000	✓	-	-	8 ก.พ.66- 19 พ.ค.66	กองช่าง	
18	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8	423,000	420,000	3,000	✓	-	-	16 มี.ค.66- 15 พ.ค.66	กองช่าง	
19	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนองไขยวาน หมู่ที่1	430,000	427,000	3,000	✓	-	-	16 มี.ค.66- 15 พ.ค.66	กองช่าง	
20	โครงการก่อสร้างลานจอดรถสำหรับผู้พิการและศาลาพักผ่อนสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ	145,000	144,000	1,000	✓	-	-	16 มี.ค.66- 15 พ.ค.66	กองช่าง	
21	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโคกสว่าง	401,000	400,000	1,000	✓	-	-	30 มี.ค.66- 29 พ.ค.66	กองช่าง	
22	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านเหล่า หมู่ที่2	465,000	463,000	2,000	✓	-	-	28 เม.ย.66- 12 ก.ค.66	กองช่าง	
23	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านดอนเงินหมู่ที่11	414,000	412,000	2,000	✓	-	-	28 เม.ย.66- 12 ก.ค.66	กองช่าง	
24	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหนองผิง หมู่ที่5	494,000	494,000	-	✓	-	-	28 เม.ย.66- 27 มิ.ย.66	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าอบต.บ้านเหล่า-ถึงแยกวัดป่าเทวนิมิต บ้านหนองผง หมู่ที่5	337,600	334,000	3,600	✓	-	-	7 ก.ค.66- 5 ก.ย.66	กองช่าง	
26	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก บ้านดงขันทอง หมู่ที่10	484,000	466,000	18,000	✓	-	-	3 ส.ค.66- 2 ต.ค.66	กองช่าง	
27	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ e-bidding	1,427,000	1,299,000	12,800	✓	-	-	7 ส.ค.66- 6 ต.ค.66	กองช่าง	
28	โครงการขุดยกร่องพูนดินพร้อมลงหินลูกรังสายนางน้อยนา-นางนางเซอร์ บ้านดอนเงิน หมู่ที่11	177,000	175,000	2,000	✓	-	-	8 ส.ค.66- 22 ก.ย.66	กองช่าง	
29	โครงการก่อสร้างคลองลาดคอนกรีตจากบ้านนายบุญเดช-นายนายประหยัด	33,000	33,000	-	✓	-	-	15 ก.ย.66- 14 พ.ย.66	กองช่าง	
30	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองผง หมู่ที่5	28,000	28,000	-	✓	-	-	15 ก.ย.66- 1 ต.ค.66	กองช่าง	
31	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหนองผง หมู่ที่5	197,000	195,000	2,000	✓	-	-	26 ก.ย.66- 25 พ.ย.66	กองช่าง	
32	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาพระ-บ้านชาด หมู่ที่4	98,000	96,000	2,000	✓	-	-	26 ก.ย.66- 25 พ.ย.66	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
33	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนายวิลัย-สามแยกถนนายนวันเทียน หมู่ที่3	88,000	86,000	2,000	✓	-	-	26 ก.ย.66- 25 พ.ย.66	กองช่าง	
34	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาค เรียนที่ 2/2565(เดือน พ.ย.65-เดือน มี.ค. 66)	1,529,130	481,076.96	1,048,053	✓	-	-	พ.ย.-มี.ค.66	กองการศึกษา	
35	จัดจ้างให้มาบริหารสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	380,000	375,000	5,000	✓	-	-	6 พ.ย. 65-18 มี.ค.66	กองคลัง	

**ปัญหาและอุปสรรค**

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พบว่านโยบายการบริหารงานของผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนา  
ด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ละด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น ดำเนินการถึงร้อยละ 100 % ของงบประมาณที่ตั้งไว้

**ข้อเสนอแนะ**

- กำหนดระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาแผนดำเนินงาน