



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(รอบ 6 เดือน)

(ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 -31 มีนาคม 2568)

การจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าในแต่ละปีงบประมาณเป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้นเพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางการดำเนินงานของแต่ละปีงบประมาณแผนการดำเนินงานโดยจัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงานรายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลบ้านเหล่า เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีภาวณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน
2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงาน

การดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี2568 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568) มีรายละเอียดดังนี้

ด้านการพัฒนาบ้านเมืองและชุมชนน่าอยู่

- กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ สิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้าง อาคารฌาปนสถาน (เตาดีย์ 4.00 x 8.00 ม.)	ก่อสร้างอาคารฌาปน สถาน (เตาดีย์ 4.00 x 8.00 ม.)	1,265,000	-	-	√	-	01/10/67-31/03/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากสร้างใหญ่ - ป่าช้าบ้านหนอง ไชยวาน หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตรลง ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	400,000	-	√	-	-	01/10/67-31/03/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
3	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ทางเข้าหน้า วัดศรีพันดร บ้าน ดอนเงินหมู่ที่ 13	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กขนาดกว้าง 7 เมตร ความยาว 13 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเทพูข้าง	90,000	-	√	-	-	01/10/67-31/03/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ด้านการพัฒนาบ้านเมืองและชุมชนน่าอยู่

- กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก นา นางอังคณา - ห้วยดอนครก บ้านหนองผง หมู่ที่ 5	ถนน คสล. จำนวน 1 แห่ง	97,000	-	√	-	-	01/10/67-31/03/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าประตูช้างวัดศรีพันดร บ้านดอนเงินหมู่ที่ 13	ถนน คสล. จำนวน 1 แห่ง	36,000	-	√	-	-	01/10/67-31/03/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช้างโรงเรียนบ้านดงขันทอง – วัดป่าดงขันทองหมู่ที่ 10	ถนน คสล. จำนวน 1 แห่ง	485,000	-	-	√	-	01/10/67-31/03/68	ยังไม่ดำเนินการ	

ด้านการพัฒนาบ้านเมืองและชุมชนน่าอยู่

- กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ สิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
7	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ จาก บ้านนายวิเศษ - สี แยกบ้านหนองไฮ วาน บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 11	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด และบ่อพักพร้อมฝา ปิดจำนวน 60 เมตร ความยาวรวม 194 เมตร	472,000	-	-	√	-	01/10/67-31/03/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
8	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. ด้วย แอสฟัลท์ติก จากสี่ แยกศาลปู่ตา - สี่ แยกศาลา ประชาคมบ้านโคก สว่าง หมู่ที่ 12	ปรับปรุง ถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 4 ซม.หรือพื้นที่ผิว จราจรรวมกันไม่น้อย กว่า 500 ตร.ม.	193,000	-	-	√	-	01/10/67-31/03/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ด้านการพัฒนาบ้านเมืองและชุมชนน่าอยู่

- กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
9	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำจากบ้านนางแดง - บ้านนางอารมณ บ้านเหล่าหมู่ที่ 2	วางท่อระบายน้ำคสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.40 x1.00 เมตร รื้อรางระบายน้ำเดิมตัดถนนคอนกรีตพร้อมเททับคอนกรีต 6.40 ตร.ม. ลงหินคลุกหลังท่อระบายน้ำ	479,000	-	-	√	-	01/10/67-31/03/68	ยังไม่ดำเนินการ	
10	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกสว่างหมู่ที่ 7	ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 8 เมตร ลึก 9.5 เมตร สูง 3.50 เมตร ปูกระเบื้องรวมไม่น้อยกว่า 79.2 ตร.ม. ก่อผนังด้านข้างและโครงเหล็กพร้อมตาข่าย	310,000	-	-	√	-	01/10/67-31/03/68	ยังไม่ดำเนินการ	

ด้านการพัฒนาบ้านเมืองและชุมชนน่าอยู่

- กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
11	โครงการปรับปรุง ศาลาประชาคม หมู่บ้าน บ้านนา พระ หมู่ที่ 4	ปรับปรุงศาลาป ระชาคมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 5 เมตร ลึก 10 เมตร ปู กระเบื้องรวมไม่น้อย กว่า 175 ตร.ม. ก่อ ผนังด้านข้างและโครง เหล็กพร้อมตาข่าย	456,000	-	-	✓	-	01/10/67-31/03/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
12	โครงการปรับปรุง หอน้ำประปา บ้านหนองผง หมู่ ที่ 5 บริเวณบ้าน นางคำหมูน รัก ญาติ	ปรับปรุงหอน้ำประปา ติดตั้งถังน้ำขนาดความ จุ 10 ลบ.ม. (ถังไฟ เบอร์กลาส 4 ลูก) เป่า ล้างและทดสอบ ปริมาณน้ำบาดาล พร้อมสูบน้ำแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมท่อ สูบล้าง	147,000	-	-	✓	-	01/10/67-31/03/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ด้านการพัฒนาบ้านเมืองและชุมชนน่าอยู่

- กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
13	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ 3	วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.40 x 1.00 จำนวน 273 เมตร บ่อพักพร้อมฝาปิด 20 บ่อ ความยาว 289 เมตร ตัดถนน คอนกรีตพร้อมเทพับบ คอนกรีต 6.40 ตร.ม.	454,000	-	-	√	-	01/10/67-31/03/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
14	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกส์ สายบ้านนางสาวจำรัส บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 13	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกส์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 152 ตร.ม.	73,000	-	-	√	-	01/10/67-31/03/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	20,000	-	-	✓	-	01/10/67-31/03/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย	100,000	-	✓	-	-	01/10/67-31/03/68	71,880.-	

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้และ ส่งเสริมอาชีพ	อบรมให้ความรู้ และส่งเสริมอาชีพ	50,000	✓	-	-	-	20/12/67-20/12/67	50,000	

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

- แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมการ ดำเนินงานและ บริหารจัดการ ระบบแพทย์ ฉุกเฉิน	ส่งเสริมการ ดำเนินงานและ บริหารจัดการ ระบบแพทย์ฉุกเฉิน	650,000	-	✓	-	-	01/10/67-30/09/68	162,000	
2	โครงการป้องกัน และควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	ดำเนินการจัดซื้อ วัคซีนและอุปกรณ์ ในการฉีดป้องกัน	70,000	-	-	✓	-	01/10/67-30/09/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมประเพณี

- กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมประเพณี

- แผนงานการศึกษา

งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด	จัดการดำเนิน โครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด	125,000	✓	-	-	-	25/01/68-26/01/68	124,630	
2	โครงการแข่งขัน กีฬาสาธิตพัฒน เด็กเล็กสังกัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้าน เหล่า	จัดการการแข่งขัน กีฬาสาธิตพัฒน เด็กเล็กสังกัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้าน เหล่า	30,0000	✓	-	-	-	18/01/68-19/01-68	29,304	

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมประเพณี

- กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนาด้านศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมประเพณี

- แผนงานการศึกษา

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงาน อำเภอเพ็ญ	ดำเนินการจัด นิทรรศการ กิจกรรมทำบุญ	250,000	√	-	-	-	25/01/68-26/01/68	124,630	
2	โครงการสืบสาน ประเพณีลอย กระทง	ดำเนินการจัดทำ โครงการประเพณี วันลอยกระทง	75,000	√	-	-	-	18/01/68-19/01-68	29,304	