



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนายดำ – วัดป่านาพระ บ้านนาพระ หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนายดำ – วัดป่านาพระ บ้านนาพระ หมู่ที่ ๔	๓๕๗,๐๐๐	๒๐ มี.ค.-๑๖ พ.ค.๖๙	✓			๓๕๒,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนายประทีน-นายจිරพงษ์ คำทะเนตร บ้านหนองไชยวาน หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนายประทีน-นายจिरพงษ์ คำทะเนตร บ้านหนองไชยวาน หมู่ที่ ๑	๓๖๑,๐๐๐	๑๘ มี.ค.-๑๑ พ.ค.๖๙	✓			๓๕๗,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพร-วัดปู่หมุน บ้านยาง หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพร-วัดปู่หมุน บ้านยาง หมู่ที่ ๓	๓๕๗,๐๐๐	๒๐ มี.ค.-๑๖ พ.ค.๖๙	✓			๓๕๒,๐๐๐	





ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านดอนเงิน - หนองฮาง บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ดอนเงิน - หนองฮาง บ้าน ดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑	๓๕๔,๐๐๐	๑๘ มี.ค.-๑๑ พ.ค.๖๙	✓			๓๕๒,๐๐๐	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน บ้านเหล่าหมู่ที่ ๒ สายกุ่ม แก้ว - สามแยกบ้านหนองไชยวาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน เหล่าหมู่ที่ ๒ สายกุ่มแก้ว - สามแยกบ้านหนองไชยวาน	๕๓,๐๐๐	๑๙ มี.ค.-๑๖ เม.ย. ๖๙	✓			๕๑,๐๐๐	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ สาย บ้านนายเอนก - บ้านนายใจ พัง น้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน เหล่า หมู่ที่ ๒ สายบ้านนาย เอนก - บ้านนายใจ พังน้อย	๑๗,๐๐๐	๑๙ มี.ค.-๑๖ เม.ย. ๖๙	✓			๑๕,๐๐๐	
รวม			๔๒๔,๐๐๐					๔๑๘,๐๐๐	





ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร
แผนงาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการชุดลอกคลองห้วยหินลาด ดอนล่าง - ดอนบน บ้านดงขันทอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการชุดลอกคลอง ห้วยหินลาดดอนล่าง - ดอน บน บ้านดงขันทอง หมู่ที่ ๑๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๕ มี.ค.- ๒๓ พ.ค.๖๙	✓			๒๖๐,๐๐๐	
รวม			๒๗๐,๐๐๐					๒๖๐,๐๐๐	





ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการประชุมผู้ปกครอง	เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนิน โครงการประชุมผู้ปกครอง	๒๐,๐๐๐	๒๖ พ.ย.๖๘	✓			๔,๙๔๕	
๒	โครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเหล่า	เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนิน โครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า	๒๐,๐๐๐	๓๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๙		✓		๘๔๐	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารงานสถานศึกษาค่าอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนิน โครงการ บริหารงาน สถานศึกษาค่าอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๐๕๘,๔๐๐	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		๔๖๘,๐๐๐	
๔	โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน		๓,๗๒๖,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		๑,๕๐๔,๘๐๐	
รวม			๔,๘๒๔,๔๐๐					๑,๙๗๙,๕๘๕	





ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งกีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนิน โครงการแข่งกีฬาต้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	๒๕ - ๒๖ เมย. ๖๙		✓		๒๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการแข่งกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเหล่า	เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนิน โครงการแข่งกีฬาสี่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเหล่า	๒๐,๐๐๐	๒๖ ธ.ค.๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	
รวม			๒๒๐,๐๐๐					๒๒๐,๐๐๐	





ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินค่า ป่วยการอาสาสมัคร บริบาล	๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๓๘-๓๐ ก.ย.๖๙			✓	๐.๐๐	
๒	โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริม การดำเนินงานและบริหาร จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อ ส่งเสริมการดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	๔๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๓๘-๓๐ ก.ย.๖๙	✓			๑๘๐,๐๐๐	
รวม			๕๑๐,๐๐๐					๑๘๐,๐๐๐	





