

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๑ แห่ง	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	●อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ	
๒	ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒ แห่ง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	●อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ	
๓	ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	●อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ	
๔	โครงการก่อสร้างอาคารมาบสถาน (เตาเดี่ยว ๔.๐๐ x ๘.๐๐ ม.)	๑,๒๖๕,๐๐๐	๐.๐๐	๙๔๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	●อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ	
๕	โครงการก่อสร้างอาคาร (ห้องกองช่าง) อบต.บ้านเหล่า	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	●อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสร้าง ใหญ่ ถึงป่าช้าบ้านหนองไผ่หวาน หมู่ที่ ๑	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๗ พฤษภาคม ๖๘ ถึง ๕ กรกฎาคม ๖๘	●อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนางอังกนา - ห้วยดอนครก บ้านหนองผง หมู่ที่ ๕	๙๗,๐๐๐	๙๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๗ พฤษภาคม ๖๘ ถึง ๕ กรกฎาคม ๖๘	●ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินโครงการก่อสร้าง คสล. จากนางอังกนา - ห้วยดอนครก บ้านหนองผง หมู่ที่ ๕	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าประตูข้างวัดศรีพันตรบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓	๓๖,๐๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๗ พฤษภาคม ๖๘ ถึง ๕ กรกฎาคม ๖๘	●ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินโครงการก่อสร้าง คสล.ทางเข้าประตู วัดศรีพันตรบ้านดอนเงินหมู่ที่ ๑๓	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าประตูข้างวัดศรีพันตรบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓	๙๐,๐๐๐	๘๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๗ พฤษภาคม ๖๘ ถึง ๕ กรกฎาคม ๖๘	●ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการโครง คสล.ทางเข้าวัดศรีพันตร บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๒ เม.ย.๖๘ ถึง	●ดำเนินการแล้วเสร็จ	

	สายช่างโรงเรียนบ้านดงขันทอง - วัดป่า ดงขันทอง หมู่ที่ ๑๓					๒๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินโครงการ คสล.สายช่างโรงเรียน บ้านดงขันทอง-วัดป่าดงขันทอง หมู่ที่ ๑๓	
๑๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ จากบ้าน นายวิเศษ - สี่แยกบ้านหนองไชยวาน บ้าน ดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓	๔๗๒,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๐ พ.ค. ๖๘ ถึง ๑๘ ก.ค.๖๘	•ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ จากบ้านนายวิเศษ - สี่แยก บ้านหนองไชยวาน ดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓	
๑๒	โครงการปรับปรุง คสล.ด้วยแอสฟัลท์ติก จากสี่แยกศาลาประชาคมบ้านโคกสว่างม.๑๒	๑๙๓,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	•อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายประมาณ	
๑๓	โครงการปรับปรุง วางระบายน้ำ จากบ้าน นางแดง - บ้านนางอรมณ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๐ พ.ค.๖๘ ถึง ๑๘ ก.ค.๖๘	•ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินโครงการปรับปรุงวางระบายน้ำ จากบ้านนางแดง - บ้านนางอรมณ หมู่ ๒	
๑๔	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗	๓๑๐,๐๐๐	๒๙๓,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	•อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายประมาณ	
๑๕	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านนาพระ หมู่ที่ ๔	๔๕๖	๔๕๔,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	•อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายประมาณ	
๑๖	โครงการปรับปรุงหอดังประปาบ้านหนองผง หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านนางคำหมูน รักญาติ	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	•อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายประมาณ	
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๓	๔๕๔,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๘ ก.ค.๖๘ ถึง	•อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายประมาณ	
๑๘	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกดีกรีสายบ้าน นางสาวจำรัส บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓	๗๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	•อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายประมาณ	
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ด้วยแอสฟัลท์ติก ภายในหมู่บ้าน จากหน้าวัดผาสุก - บ้านดงศรี สำราญ บ้านหนองผง หมู่ที่ ๕	๓๑๙,๐๐๐	๒๙๓,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	•อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายประมาณ	
	รวม	๕,๗๒๐,๔๕๖	๔,๒๘๓,๐๐๐.๐๐	๑,๕๓๗,๐๐๐.๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ งานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสังเคราะห์

แผนงาน ไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนางบัวพัน-บ้านนางบุญชู บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓	๕๐,๐๐๐	๔๒,๐๙๑.๘๐	๗,๙๐๘.๒๐	กองช่าง	๓๐ พ.ค.๖๘ ถึง ๓๐ พ.ย.๖๘	•ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนางบัวพัน-บ้านนางบุญชู	
๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนายเดช - นานายประหยัดบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓	๙๐,๐๐๐	๕๘,๘๔๕.๑๕	๓๑,๑๕๔.๘๗	กองช่าง	๓๐ พ.ค.๖๘ ถึง ๓๐ พ.ย.๖๘	•ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนายเดช-นานายประหยัด ม.๑๓	
๓	ขยายไฟฟ้าแรงต่ำ จากสามแยกป่าช้าถึง นานายประชัน ชัยปัญหา บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๑๒	๖๐,๐๐๐	๕๒,๙๓๙.๔๘	๗,๐๖๐.๕๒	กองช่าง	๓๐ พ.ค.๖๘ ถึง ๓๐ พ.ย.๖๘	•ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการขยายไฟฟ้าแรงต่ำจากสามแยกป่าช้านานายประชัน-บ้านโคกสว่าง	
๔	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำรอบหนองผงบ้านหนองผง หมู่ที่ ๕	๒๔๐,๐๐๐	๒๑๔,๔๘๕.๖๘	๒๕,๕๑๔.๓๒	กองช่าง	๓๐ พ.ค.๖๘ ถึง ๓๐ พ.ย.๖๘	•ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำรอบหนองผง หมู่ที่ ๕	
๕	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง+แรงต่ำพร้อมหม้อแปลงจากแยกวัดป่าภูกระแต - นานายจีรพงษ์บ้านหนองไชยวาน หมู่ที่ ๑	๔๖๐,๐๐๐	๔๕๗,๔๑๐.๒๔	๒,๕๘๙.๗๖	กองช่าง	๓๐ พ.ค.๖๘ ถึง ๓๐ พ.ย.๖๘	•ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง+แรงต่ำพร้อมหม้อแปลงจากวัดป่าภูกระแตฯ	
๖	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณภายในหมู่บ้านบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗	๔๐,๐๐๐	๓๙,๗๓๗.๔๐	๒๖๒.๖๐	กองช่าง	๓๐ พ.ค.๖๘ ถึง ๓๐ พ.ย.๖๘	•ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ม.๗	
รวม		๙๔๐,๐๐๐	๘๖๕,๕๐๙.๗๕	๗๔,๔๙๐.๒๗				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมการเกษตร

แผนงาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๑๐,๐๐๐	๗,๓๙๐.๐๐	๒,๖๑๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๒ ส.ค.๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการสำรวจพื้นที่ปลูก 	
๒	โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรป่าไม้	๑๐,๐๐๐	๔,๔๖๐.๐๐	๕,๕๔๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๔ พ.ค.๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมเกียรติฯ 	
รวม		๒๐,๐๐๐	๑๑,๘๕๐.๐๐	๘,๑๕๐.๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๔๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	๑๑ ม.ค.๖๘๑	•ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	
๒	โครงการประชุมผู้ปกครอง	๒๐,๐๐๐	๘,๓๒๕.๐๐	๑,๖๗๕.๐๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	•ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินจัดประชุมผู้ปกครอง	
๓	โครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๗๒.๐๐	๑๒๘.๐๐	กองการศึกษาฯ	๒๖ - ๒๗ มี.ค.๖๘	•ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓๔,๑๒๕	๒๙,๒๕๐.๐๐	๔๘,๗๕๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	•ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๐๑๔,๓๐๐	๙๖๕,๒๕๐.๐๐	๔,๘๗๕.๐๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	•ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่า ค่าอาหารกลางวัน ศพด.	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๕๑,๔๕๐	๔๔,๑๐๐	๗,๓๕๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	•ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๒๗๖,๐๘๐	๒,๔๖๔,๒๔๘	๑,๘๓๒	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	•ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าหนังสือเรียน	๒๑,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	•ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน	๓๐,๔๕๐	๒๖,๑๐๐	๔,๓๕๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	•ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน	
รวม		๑,๕๖๗,๔๐๕	๓,๖๗๑,๕๔๕.๐๐	๗๔,๕๖๐.๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุน อาหารกลางวัน	๓,๐๖๘,๖๐๐	๓,๐๑๒,๙๖๔.๐๐	๓๖๙,๗๙๖.๐๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการสนับสนุนอาหารกลางวัน 	
รวม		๖,๒๐๓,๔๑๐	๑๐,๓๕๖,๐๕๔.๐๐	๕๑๘,๙๑๖.๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	โครงการแข่งกีฬาต้านยาเสพติด	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๔,๖๓๐	๓๗๐	กองการศึกษาฯ	๒๕ - ๒๖ ม.ค.๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดการ แข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.บ้านเหล่า	๓๐,๐๐๐	๒๙,๓๐๔	๖๙๖	กองการศึกษาฯ	๒๘ พ.ย.๖๗	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดการแข่งขันกีฬาสี่ ศพด.	
๓	อุดหนุนที่ทำการอำเภอเพ็ญจัดงานรัฐพิธี	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๔,๖๓๐	๓๗๐	กองการศึกษาฯ	๑๔ - ๑๖ ก.พ.๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้อำเภอเพ็ญ	
รวม		๑๒๕,๐๐๐	๑๒๔,๖๓๐.๐๐	๓๗๐.๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

แผนงาน บริการสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าทรงยศลักษณโศภราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๗๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒,๖๔๐	สำนักปลัด	๒๒ เม.ย.๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการการจัดโครงการจัดซื้อวัคซีน ให้กับอาสาฯ ๑๓ หมู่บ้าน	
๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินโครงการด้านสาธารณสุข	
	รวม	๓๓๐,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงาน บริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๗๐	๒๓๐	สำนักปลัด	๒๖ ส.ค.๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน	
๒	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมแก่เจ้าหน้าทีท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๖๐	๔๐	สำนักปลัด	๒-๓ พ.ค.๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดโครงการฝึกอบรมเข้าค่ายจริยธรรม	
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการฯ	
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๓๖๐	๔,๖๔๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาทภัย อุทกภัย	
รวม		๒๐๐,๐๐๐	๑๙๕,๐๙๐.๐๐	๔,๙๑๐.๐๐				

